

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

Total: 129

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Comento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto Modificado	Arenas Financieras				Unidad de Medida	Población	Arenas Físico		Observaciones			
						Año	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento	Retenida (Millonada)								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			% Avance	Reintegrado		avance	Area	Costo Acum
MNV1103000980	Dirección de Administración	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	001 Portafolio de los Servicios Estatales de Salud	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2014	\$0,369,957							0.00	Metro Cuadrado	0	0.00	Financiera / La entidad Federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero. / Física y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero. / Física: El proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: -		
MNV11030012973	Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2011	Sin número de proyecto	Nayarit	Saltillo	Saltillo	Urbano	0045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (Incluye Laboratorio y Talleres)	11-Educación Pública	-	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2011	\$5,834,181	\$5,874,491	\$5,874,491	\$5,523,510	\$5,523,510	\$5,523,510	\$5,523,510	94.03	\$0	Metro Cuadrado	1,115	100.00	1.45	Financiera / La MODIFICACIÓN DE SERE A DE AJUSTE DE META / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON ALMOJERES DE META A ATENDER SON 1115 ALMOJERES. EL SISTEMA ABORDA ESTE SERE. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030012462	Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2011	Sin número de proyecto	Nayarit	Saltillo	Saltillo	Urbano	0045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (Incluye Laboratorio y Talleres)	11-Educación Pública	-	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2013	\$2,791,948	\$2,678,415	\$2,678,415	\$2,557,129	\$2,557,129	\$2,557,129	\$2,557,129	95.47	\$0	Metro Cuadrado	1,115	100.00	1.45	Financiera / LA MODIFICACIÓN DE SERE A DE AJUSTE DE META / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON ALMOJERES DE META A ATENDER SON 1115 ALMOJERES. EL SISTEMA ABORDA ESTE SERE. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030008461	Seguro Popular 2013	Sin número de proyecto	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	0005 Seguro Popular	Otros Proyectos	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0,283,223,926	\$83,223,926	\$83,223,926	\$81,919,976	\$80,816,860	\$79,596,860	\$78,524,657	90.84	\$0	Metro Cuadrado	654,000	0.00	90.84	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030004104	Desarrollo Humano Quetzalcoatl 2013	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	0072 PROGRESA Programa de Inclusión Social	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2013	\$18,351,640	\$18,208,367	\$18,208,367	\$9,494,718	\$9,447,847	\$9,447,847	\$9,447,847	92.57	\$0	Lote	0	0.00	92.57	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030001165	Seguro Medicin Siglo XXI 2013	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	001 Seguro Medicin Siglo XXI	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2013	\$2,457,599	\$10,097,762	\$10,097,762	\$7,350,298	\$7,350,298	\$7,350,298	\$7,350,298	72.79	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	72.79	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV1103000218980	Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2011	-	Nayarit	Saltillo	Saltillo	Urbano	0045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (Incluye Laboratorio y Talleres)	11-Educación Pública	-	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2013	\$4,544,629	\$7,731,248	\$7,731,248	\$3,692,518	\$3,692,518	\$3,692,518	\$3,692,518	99.50	\$0	Metro Cuadrado	1,115	100.00	1.45	Financiera / LA MODIFICACIÓN DE SERE A DE AJUSTE DE META / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON ALMOJERES DE META A ATENDER SON 1115 ALMOJERES. EL SISTEMA ABORDA POR SERE METODO CERRADO. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030008990	Oficina Central (Apoyo Para Fortalecer La Calidad de los Servicios de Salud (Asoan 29))	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	0012 Portafolio de los Servicios Estatales de Salud	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2013	\$75,555,676	\$75,555,676	\$75,555,676	\$75,480,921	\$75,480,921	\$75,480,921	\$75,480,921	99.90	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	99.90	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030004104	Implante Oculares (Apoyo Para Fortalecer La Calidad de los Servicios de Salud (Asoan 29))	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	0012 Portafolio de los Servicios Estatales de Salud	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$969,760	\$969,760	\$969,760	\$969,760	96.98	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	96.98	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030008110	Implante Oculares (Apoyo Para Fortalecer La Calidad de los Servicios de Salud (Asoan 29))	-	Nayarit	Rio	Cobertura municipal	Comercio	0012 Portafolio de los Servicios Estatales de Salud	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2013	\$1,148,400	\$1,148,400	\$1,148,400	\$1,136,800	\$1,136,800	\$1,136,800	\$1,136,800	98.99	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	98.99	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030002162	Centro de Salud de Saltillo (Apoyo Para Fortalecer La Calidad de los Servicios de Salud (Asoan 29))	-	Nayarit	Saltillo	Cobertura municipal	Comercio	0012 Portafolio de los Servicios Estatales de Salud	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2013	\$1,444,000	\$1,444,000	\$1,444,000	\$1,263,671	\$1,263,671	\$1,263,671	\$1,263,671	86.81	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	86.81	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030008169	Región de Salud Comunitaria de la Unidad de Medicina de Familia (Apoyo Para Fortalecer La Calidad de los Servicios de Salud (Asoan 29))	-	Nayarit	Compueta	Las Varas	Urbano	0012 Portafolio de los Servicios Estatales de Salud	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,840,700	\$6,840,700	\$6,840,700	\$6,840,700	99.15	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	99.15	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030008169	Región de Salud Comunitaria de la Unidad de Medicina de Familia (Apoyo Para Fortalecer La Calidad de los Servicios de Salud (Asoan 29))	-	Nayarit	Tehuacan	Cobertura municipal	Comercio	0012 Portafolio de los Servicios Estatales de Salud	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2013	\$3,746,728	\$3,746,728	\$3,746,728	\$3,726,573	\$3,726,573	\$3,726,573	\$3,726,573	99.46	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	99.46	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030009172	Aplicación del Centro de Salud A Horario de Salud Comunitaria de la Unidad de Medicina de Familia (Apoyo Para Fortalecer La Calidad de los Servicios de Salud (Asoan 29))	-	Nayarit	Santa María del Oro	Santa María del Oro	Urbano	0012 Portafolio de los Servicios Estatales de Salud	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2013	\$9,258,387	\$9,258,387	\$9,258,387	\$7,519,187	\$7,519,187	\$7,519,187	\$7,519,187	81.21	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	81.21	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030004002	Aplicación del Centro de Salud A Horario de Salud Comunitaria de la Unidad de Medicina de Familia (Apoyo Para Fortalecer La Calidad de los Servicios de Salud (Asoan 29))	-	Nayarit	Santa María del Oro	Santa María del Oro	Urbano	0012 Portafolio de los Servicios Estatales de Salud	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2013	\$21,274,826	\$21,274,826	\$21,274,826	\$20,236,338	\$20,236,338	\$20,236,338	\$19,747,144	99.91	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	99.91	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030003125	Programa de Desarrollo Humano Quetzalcoatl 2013	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	0072 PROGRESA Programa de Inclusión Social	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2014	\$17,256,955	\$23,746,629	\$23,746,629	\$23,603,688	\$23,226,743	\$23,226,743	\$23,226,743	97.56	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	97.56	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030004369	Ofegripa 2016	-	Nayarit	Tepic	Cobertura municipal	Comercio	0004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2016	\$5,803,495	\$5,803,495	\$5,803,495	\$5,666,769	\$5,419,740	\$5,389,231	\$5,389,231	96.31	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	96.31	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030003148	Programa de Inclusión Social	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	0072 PROGRESA Programa de Inclusión Social	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2015	\$16,698,117	\$20,828,405	\$20,828,405	\$14,607,087	\$13,820,723	\$13,717,071	\$13,701,036	81.05	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	81.05	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030003174	Unidad de Medicina Familiar 2016	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	0000 Portafolio de los Servicios Estatales de Salud	10-Salud	-	Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2016	\$16,239,031	\$20,657,099	\$20,657,099	\$20,464,402	\$20,448,480	\$20,448,480	\$20,448,480	99.47	\$0	Lote	0	0.00	99.47	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030009894	Construcción de Edificio Abogado de Varas Calle del Municipio de Abasco	2015-AYOJ-03-AD-048-0461	Nayarit	Abasco	Cobertura municipal	Comercio	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	-	Urbanización	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ABASCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,961,214	\$4,961,661	\$4,961,661	\$4,961,661	\$4,961,661	\$4,961,661	\$4,961,661	100.00	\$0	Metro Cuadrado	13,458	0.00	100.00	Financiera / Física: SE COMPROMETIÓ UNA SUBGRUPO APROXIMADA DE 13458 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030009898	Construcción de Plaza Pública (Proyecto Construcción de la Cruz)	2015-AYOJ-07-SEP-037-0421	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	-	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,232,031	\$3,232,323	\$3,232,323	\$3,234,107	\$3,234,107	\$1,042,661	\$1,042,661	32.85	\$0	Lote	800	0.00	11.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SIEMPRE NO SE LOCALIZA EN EL SISTEMA. / Registro: RAMO 23 2015, CORTESÍA ECONÓMICA 3, CAPTADO POR FONDO 15/ABRIL/2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030006765	Construye una Agenda Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres en Tepic	DMG0002	Nayarit	Tepic	Cobertura municipal	Comercio	0010 Portafolio de los Servicios Estatales de Salud	6-Relación y Crédito Público	-	Otros Proyectos	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,979	\$295,979	\$295,979	\$295,979	98.66	\$0	Piensa	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Unidad de medida es PROYECTO no se encuentra en pañ. / Registro: Proyeto INICIADA. Fecha de entrega 15 de Abril de 2016. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030006489	Construcción de Colector Fiscal (Rehabilitación de Colector Fiscal de la Calle de la Cruz)	2015-AYOJ-07-JUL-074-0422	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	-	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE SIJAA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,303,164	\$5,308,564	\$5,308,564	\$5,303,164	\$5,303,164	\$5,303,164	\$5,303,164	99.90	\$0	Lote	43,168	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: CONTINGENCIA ECONÓMICA RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030006483	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Av. Revolucionaria de la Ciudad de Tepic	2015-AYOJ-07-JUL-075-0421	Nayarit	Tepic	Urbano	Comercio	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	-	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE SIJAA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,511,661	\$3,511,661	\$3,511,661	\$3,511,661	\$3,511,661	\$3,511,660	\$3,511,660	100.00	\$0	Lote	600	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SIEMPRE LA OBRA NO SE LOCALIZA EN EL SISTEMA. / Registro: RAMO 23 2015, CORTESÍA ECONÓMICA 3, CAPTADO POR FONDO 15/ABRIL/2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030006489	Construcción de Resaca Sanitario en la Av. Revolucionaria de la Ciudad de Tepic	2015-AYOJ-07-JUL-077-0421	Nayarit	Tepic	Urbano	Comercio	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	-	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE SIJAA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,486,489	\$6,402,041	\$6,402,041	\$6,402,041	\$6,402,041	\$6,402,039	\$6,402,039	99.99	\$0	Lote	17,822	0.00	99.99	Financiera / Física: OBRAS EN PROGRESO. / Física: OBRAS EN PROGRESO. / Registro: CONTINGENCIA ECONÓMICA RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030006485	Rehab. de Alcant. Sanit. del Blvd. de la Cruz y Calle 6 Mercado-Sanero Avila y Anconas, Mercado de Mercado 7 y Romero, y 104-0441 Romero-Ancón y Sierra Nevada.	2015-AYOJ-07-AD-054-0441	Nayarit	Tepic	Urbano	Comercio	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	-	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE SIJAA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,120,888	\$4,110,858	\$4,110,858	\$4,090,802	\$4,090,802	\$4,090,802	\$4,090,802	99.51	\$0	Lote	400	0.00	70.00	Financiera / Física: La unidad de medida es SIEMPRE no se encuentra en pañ. / Registro: Ramo 23 Inversión 1, Fecha de entrega 15 de Abril de 2016.
MNV11030006484	Construcción de Colector Sanitario a Camino Juvenil	2015-AYOJ-07-AD0002-0442	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	-	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE SIJAA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,119,133	\$3,122,310	\$3,122,310	\$3,119,133	\$3,119,133	\$3,119,133	\$3,119,133	99.90	\$0	Lote	13,164	0.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA. / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: CONTINGENCIA ECONÓMICA RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030006489	Rehabilitación de Colector Fiscal (Rehabilitación de Colector Fiscal de la Calle de la Cruz)	2015-AYOJ-07-AD-037-0443	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	-	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE SIJAA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,934,928	\$4,941,987	\$4,941,987	\$6,903,995	\$6,903,995	\$6,903,995	\$6,903,995	99.45	\$0	Lote	3,200	0.00	90.00	Financiera / Física: OBRAS EN PROGRESO. / Física: OBRAS EN PROGRESO. / Registro: CONTINGENCIA ECONÓMICA RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABRIL/15/2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030006486	Construcción de Colector Sanitario en el Blvd. Revolucionaria de la Ciudad de Tepic	2015-AYOJ-07-AD-146-0443	Nayarit	Tepic	Urbano	Comercio	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	-	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE SIJAA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,772,849	\$4,772,849	\$4,772,849	\$4,772,849	\$4,772,849	\$4,772,849	\$4,772,849	100.00	\$0	Lote	20,200	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SIEMPRE LA OBRA NO SE LOCALIZA EN EL SISTEMA. / Registro: RAMO 23 2015, CORTESÍA ECONÓMICA 3, CAPTADO POR FONDO 15/ABRIL/2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MNV11030006484	Rehabilitación de Colector Sanitario 2 de Aguero, en Tepic	2015-AYOJ-07-AD-145-0444	Nayarit	Tepic	Urbano	Comercio	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	-	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE SIJAA TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,609,041	\$4,613,734	\$4,613,734	\$4,609,041	\$4,609,041	\$4,609,041	\$4,609,041							

Total: 129

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Programa Fondo Comento - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Arenas Financieras						Arenas Físicas		Observaciones				
						Adiuto	Tipo de Seguro	Programa Fondo Comento - Específico							Presupuesto	Modificado	Retenido (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	A Vencer		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	avance
NAV115030046484	Contratación de Personalización Hidráulica Calle 20 de Febrero Entre Calle Luis Galdames y Calle Torres y Libertad En Col. 2 de Agosto	2015-AYTO-17-SEP-081-0500	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,321,098	\$4,325,498	\$4,325,498	\$4,316,083	\$4,316,083	\$4,316,083	\$4,316,083	99.78	0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera / OSA TERMINADA / Físico OSA TERMINADA / Avance CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABIL/15/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046487	Contratación de Pavimento de Concreto en Calle Jesús Torres Col. Libertad	2015-AYTO-17-SEP-103-0501	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,794,200	\$5,800,100	\$5,800,100	\$5,796,792	\$5,796,792	\$5,796,792	\$5,796,792	99.77	0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera / OSA TERMINADA / Físico OSA TERMINADA / Avance CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABIL/15/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046491	Contratación de Bargas Línea en Colonia Juventud	2015-AYTO-17-SEP-032-0502	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,850,359	\$7,850,359	\$4,467,278	\$4,467,278	56.86	0	Lote	6,500	0.00	60.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046494	Hidráulico e Infraestructura Baseta en Calle España Entre Av. Flores Magón y Pto. Villal En Col. Bellas Artes	2015-AYTO-17-SEP-116-0505	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,885,697	\$7,883,696	\$7,883,696	\$7,840,965	\$7,840,965	\$3,134,968	\$3,134,968	40.03	0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	70.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046496	Contratación de Pavimento de Concreto Hidráulico e Infraestructura Baseta En Calle Caxton y Espino, En Col. Surcen Provenca	2015-AYTO-17-SEP-119-0506	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,987,280	\$10,987,281	\$10,987,281	\$10,981,316	\$10,981,316	\$10,981,316	\$10,981,316	99.95	0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046499	Contratación de Pavimento de Concreto Hidráulico e Infraestructura Baseta Entre Calle Tumbaco y Calle Río de Col. Tomas de La Cruz	2015-AYTO-17-SEP-084-0508	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,510,147	\$6,510,147	\$6,510,147	\$6,508,212	\$6,508,212	\$6,508,212	\$6,508,212	99.97	0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046481	Parque Alameda En Tepic Nayarit	2015-AYTO-17-SEP-118-0509	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,902,219	\$7,902,219	\$7,902,219	\$7,902,219	\$7,902,219	\$5,470,420	\$5,470,420	69.23	0	Lote	800	0.00	30.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046483	Reformado de Plaza Pública Tódio Melián En Tepic Nayarit	2015-AYTO-17-SEP-120-0510	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,874,476	\$6,874,476	\$6,874,476	\$6,861,335	\$6,861,335	\$5,193,494	\$5,193,494	75.52	0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	80.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046486	Contratación de Pavimento Hidráulico e Infraestructura Baseta Entre Calle España y Av. Insurgente Y Av. Alameda Y Calle Torres y Libertad En Col. Tomas de La Cruz	2015-AYTO-17-SEP-114-0542	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,947,338	\$19,947,338	\$19,947,338	\$19,938,958	\$19,938,958	\$19,938,958	\$19,938,958	99.96	0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	92.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046485	Contratación de Pavimento Hidráulico e Infraestructura Baseta En Calle Avenue Entre Av. Flores Magón y Av. Alameda, Fracc. Ciudad del Valle.	2015-AYTO-17-SEP-115-0511	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,614,294	\$8,623,066	\$8,623,066	\$8,599,223	\$8,599,223	\$8,599,223	\$8,599,223	99.72	0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera / OSA TERMINADA / Físico OSA TERMINADA / Avance CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23 2015. FECHA DE CAPTURA ABIL/15/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046486	Reparación de la Red de Agua Potable Hidráulico Modulo de Bombeo Agua Potable - Hidráulico en Alameda Pública Calle Amado Negro Entre Torres y José María Col. E. Casas	2015-AYTO-17-SEP-111-0522	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,982,291	\$6,982,291	\$6,982,291	\$6,957,566	\$6,957,566	\$6,957,566	\$6,957,566	99.65	0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	80.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046488	Remodelación De La Unidad Deportiva En La Calle Prieto Ortaiz	2015-AYTO-17-SEP-116-0529	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,577,186	\$5,577,186	\$5,577,186	\$5,549,233	\$5,549,233	\$3,941,168	\$3,941,168	63.50	0	Lote	800	0.00	40.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046480	Hidráulico de la Red de Agua Potable Entre Calle España y Calle Amado Negro, Fracc. Revolucionaria	2015-AYTO-17-SEP-110-0543	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,285,687	\$7,288,080	\$7,288,080	\$7,283,210	\$7,283,210	\$4,386,935	\$4,386,935	60.36	0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	80.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046481	Contratación de Pavimento Hidráulico e Infraestructura Baseta En Calle Canada Entre Av. Torres y Calle España Col. Centro Tepic	2015-AYTO-17-SEP-118-0530	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,178,523	\$24,178,523	\$24,178,523	\$24,166,808	\$24,166,808	\$13,446,945	\$13,446,945	55.62	0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	80.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046483	Contratación de edificio de Protección Civil En Av. Victoria Torres y Libertad En Tepic	2015-AYTO-17-SEP-114-0531	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$9,212,756	\$9,212,756	\$9,212,756	\$9,212,756	\$9,212,756	\$1,300,979	\$1,300,979	16.04	0	Lote	10,000	0.00	8.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046485	Unidad Deportiva (La Cantera)	2015-AYTO-17-SEP-117-0532	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,820,678	\$9,820,678	\$9,820,678	\$9,812,034	\$9,812,034	\$5,670,695	\$5,670,695	57.74	0	Lote	13,000	0.00	40.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV1150300464831	Baseta Inadivertido Contingencias Económicas	CAPROS INDIRECTOR	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,864,239	\$3,557,459	\$3,557,459	\$3,524,835	\$3,524,835	\$5,039,962	\$5,039,962	80.69	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046488	Reparación de la Red de Agua Potable Entre Calle España y Calle Amado Negro, Fracc. Revolucionaria	2015-AYTO-17-SEP-111-0527	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,937,041	\$24,937,041	\$6,644,760	\$6,644,760	27.08	0	Metro Cuadrado	0	0.00	13.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046486	Contratación de Avenida Teguil-Beltriana En El Tramo de Calle Malcomsona a Calle Valencia En Tepic	2015-AYTO-17-SEP-112-0538	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$24,975,000	\$24,951,695	\$24,951,695	\$24,942,461	\$24,942,461	\$7,679,124	\$7,679,124	31.28	0	Metro Cuadrado	0	0.00	10.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046485	Contratación de Avenida Teguil-Beltriana En El Tramo de Calle Platanos a Calle Malcomsona En Tepic Nayarit	2015-AYTO-17-SEP-112-0539	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$24,975,000	\$24,951,695	\$24,951,695	\$24,937,113	\$24,937,113	\$7,693,911	\$7,693,911	31.33	0	Metro Cuadrado	0	0.00	10.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046486	Contratación de Avenida Teguil-Beltriana En El Tramo de Calle Platanos a Calle Platanos En Tepic Nayarit	2015-AYTO-17-SEP-112-0540	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$24,975,000	\$24,951,695	\$24,951,695	\$24,935,186	\$24,935,186	\$6,962,124	\$6,962,124	28.36	0	Metro Cuadrado	0	0.00	10.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115030046483	Miércoles 2015	-	Nayarit	Coahuila	Mulitip	Coahuila	Convencio	0112 Fortalecimiento de las Servicios Salariales	12-Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2016	\$1,474,713	\$2,074,713	\$2,074,713	\$2,000,504	\$2,000,504	\$2,000,504	\$2,000,504	96.42	0	Mobiliario y equipo	0	0.00	96.42	Financiera / Físico / Registro: DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SALARIALES EN EL SECTOR PUBLICO DE NAYARIT - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV1150400003776	Gen-066-0678 Contst. De Clonado Hidráulico, Col. Dr. Cuauhtémoc Cuatrecasas	2015-AYTO-17-OCT-066-0678	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,199,278	\$5,199,278	\$5,199,278	\$5,193,074	\$5,193,074	\$4,981,283	\$4,981,283	88.13	0	Metro Lineales	0	0.00	90.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115040004093	Gen-011-0611 Contst. De Camcha De Usos Múltiples y Uso Permisarial, En Col. Juventud, Inv. 4	2015-AYTO-17-OCT-011-0611	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,105,648	\$1,105,648	\$1,105,648	\$1,103,867	\$1,103,867	\$1,103,867	\$1,103,867	99.84	0	Otro	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115040004189	Gen-018-0613 Contst. De Camcha De Usos Múltiples En Tepic, Permisarial, Col. Flamenco Jr. 4	2015-AYTO-17-OCT-018-0613	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,349,921	\$1,349,921	\$1,349,921	\$1,347,441	\$1,347,441	\$1,347,441	\$1,347,441	99.85	0	Otro	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115040004240	Gen-019-0613 Contst. De Añla Hidráulico del Regional En Primavera	2015-AYTO-17-OCT-019-0613	Nayarit	Tepic	Colima Beto de	Rural	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$729,109	\$729,109	\$729,109	\$729,084	\$729,084	\$729,084	\$729,084	99.45	0	Piensa	0	0.00	98.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115040004159	Gen-020-0614 Contst. De Teñudino De Camcha De Usos Múltiples En Primavera 18 De Marzo Inv. 4	2015-AYTO-17-OCT-020-0614	Nayarit	Tepic	Principio Jr.	Urbano	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,093,643	\$1,093,643	\$1,093,643	\$1,091,343	\$1,091,343	\$1,091,343	\$1,091,343	99.79	0	Piensa	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RAMO 23 2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, CAPTURADO CON FECHA 14/ABRIL/2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
NAV115040004169	Gen-021-0613 Contst. De Teñudino De Camcha De Usos Múltiples Inv. 4	2015-AYTO-17-OCT-021-0613	Nayarit	Tepic	San Fernando	Rural	Convencio	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$663,559	\$663,559	\$663,559	\$662,565	\$662,565	\$662,565	\$662,565	99.85	0	Piensa	0	0.00	100.00</	

Total: 129

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	A Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
NAV11610100428195	Aplicación De La Oferta Educativa Para Las Unidades Académicas Serenas E Incremento De Oferta En Programa Académico De Calidad	2015-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0579	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma de Nayarit	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Esta obra se encuentra en espera, ya que se está contrayendo la primera parte del edificio con otra fuente de recursos que una vez concluido se continuará con el ejercicio de estos recursos FOM 2015.
NAV11610100432298	Aplicación De La Oferta Educativa Para Las Unidades Académicas Serenas E Incremento De Oferta En Programa Académico De Calidad.	2015-04	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0579	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma de Nayarit	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,498,355	\$2,498,355	\$2,498,355	\$2,498,355	\$1,305,928	\$1,305,928	\$1,305,928	\$2.27	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: Aunque esta obra inició con un poco de retraso, en los tiempos establecidos se avanza a la fecha al punto y se espera que el contratista entregue el tiempo para cubrir a más tardar en el mes de mayo, ya que se pretende iniciar lista y funcionamiento el edificio para inicio del ciclo escolar 2016-2017.